

SJA – sikker jobbanalyse**DEMO – Bytte rør og sanitær på HOVED**

Lagret dokumentasjon	
Status UTKAST – IKKE SIGNERT	Dokument-ID / lagret revisjon 366e574d-d574-4343-9377-88abbc3d4f20 / 1
Prosjekt DEMO – HOVED – Badrenovering i arbeid	Arbeidssted Fiktivt bad i DEMO – HOVED
Egen / ekstern referanse KURS-HOVED	Arbeidsoppgave Fiktivt kurs: planlegg demontering og montering av rør og sanitær. Andre fag og kunde skal ikke gå inn i arbeidsområdet.
Planlagt arbeidsdato 20.10.2026	Ansvarlig prosjektleder Kenneth Demo
Bedriftens rutiner / utgaver Slå opp relevante firmarutiner for sikring, arbeidsutstyr og beredskap.	Arbeidstrinn 1 Sikre arbeidssted og stenge vann
Farer Uavklart trykk eller personer i området	Mulige konsekvenser Personskade eller vannskade
Tiltak Avklar avstenging, trykkavlastning og avsperring	Ansvar for tiltak Fiktiv arbeidsleder
Kontroll før arbeid Kontroller avstenging og fri adkomst før start	Arbeidstrinn 2 Demontere og transportere sanitær
Farer Tunge løft og skarpe kanter	Mulige konsekvenser Belastningsskade eller kutt
Tiltak Planlegg løftet, bemanning og hjelpemidler	Ansvar for tiltak Fiktiv rørlegger
Kontroll før arbeid Kontroller løfterute og utstyr	Arbeidstrinn 3 Montere og kontrollere
Farer Utetthet eller feil før innbygging	Mulige konsekvenser Skade på bygg og nytt utstyr
Tiltak Kontroller montasje, prøving og dokumentasjon før innbygging	Ansvar for tiltak Fiktiv rørlegger
Kontroll før arbeid Dokumenter prøving og bilder før innbygging	Arbeidsutstyr og kontroll Avklart håndverktøy og transporthjelpemidler. Kontroll og opplæring må avklares før arbeidet.
Verneutstyr Vurder øyevern, hansker og vernefottøy etter farene og valgte tiltak.	Beredskap og førstehjelp Kursoppgave: avklar kontaktperson, førstehjelpsutstyr og møtested for hjelp.
Når skal arbeidet stanses? Stans ved uavklart energi/trykk, ustabilt underlag eller manglende avsperring. Vurder jobben på nytt.	Dato for gjennomgang Ikke oppgitt
Hvordan gjennomgikk dere jobben? Planlagt felles gjennomgang av arbeidstrinn og tiltak. Gjennomgangen er ikke utført i dette eksemplet.	Deltaker 1 Fiktiv arbeidsleder
Rolle i jobben Arbeidsleder	Firma Demofirma
Bidrag / gjennomgang Kursrolle – gjennomgangen må utføres og beskrives.	Deltaker 2 Fiktiv rørlegger
Rolle i jobben Utførende	Firma Demofirma

Expo Proffsenter

SJA – sikker jobbanalyse - DEMO – Bytte rør og sanitær på HOVED

Lagret dokumentasjon (forts.)

Bidrag / gjennomgang

Kursrolle – vurder arbeidstrinn og tiltak sammen.

Signatur

Ikke signert. Dette utkastet dokumenterer ikke godkjenning før arbeid.